

दिनांक: 20-03-2017 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में ₹0 25 लाख से अधिक लागत की सड़क एवं अन्य निर्माण परियोजनाओं की प्रगति माह-फरवरी, 2017 के आधार पर आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त-

सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि वह सभी निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ विना किसी दवाव के निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

- 1- निविदा प्रक्रिया नियमानुसार होनी चाहिए। निविदा समिति का गठन नियमानुसार हो ठेकेदार एवं मजदूरों का पंजीकरण होना चाहिए तथा किसी ठेकेदार के भुगतान-में अनावश्यक विलम्ब नही होना चाहिए। सभी कार्यदायी संस्थाएँ नियमानुसार श्रम विभाग द्वारा लगाये जा रहे सेस की धनराशि जनपद में जमा कराना ही सुनिश्चित करें। क्योंकि उक्त धनराशि को श्रमिकों के लिये राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में व्यय किया जाना है। कार्यों का अनुश्रवण गुणवत्ता पूर्ण ढंग से किया जाय। कार्य की गुणवत्ता की जाँच निर्धारित प्रयोगशाला में करायी जायेगी।
- 2- धनाभाव के कारण किसी परियोजना का कार्य बाधित नही होना चाहिए। धनराशि की माँग के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित करा दिया जाय। विधिक अड़चन एवं भूमि के अभाव में किसी परियोजना का कार्य बाधित नही होना चाहिए।
- 4- प्रशासकीय विभाग धनराशि हस्तान्तरण में विलम्ब न करें। कोषागार में भुगतान 03 दिन में सुनिश्चित कराये जाय।

उपरोक्त सभी निर्देशों का अनुपालन किया जाना नितान्त आवश्यक है। साथ ही यह भी निर्देश देते हुये सचेत किया गया कि किसी भी बिन्दु पर मुझे भ्रमित या गुमराह करने की कोशिश न करें।

लोक निर्माण विभाग:-

अधिशायी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये गये कि जनपद की सभी सड़के गढढा मुक्त होना चाहिये तथा अपनी ओ0डी0आर0,एम0डी0आर0 व ग्रामीण सड़को की सूची उपलब्ध कराये। साथ ही सी0सी0एल0,डी0सी0एल0 की पासबुक में उपलब्ध धनराशि का विवरण भी उपलब्ध कराये। अधिशायी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण की समीक्षा अलग से बैठक में कराने के निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही-अधि0अभि0,लो0नि0वि0)

उ0प्र0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0-अलीगढ :-

परियोजना प्रबन्धक-यू0पी0पी0सी0एल0अलीगढ बैठक में अनुपस्थित रहे। जिनका मार्च-2017 का वेतन रोकने के निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही-प्रबन्धक-यू0पी0पी0सी0एल0-अलीगढ)

सी0एण्ड डी0एस0अलीगढ-

आई0एच0एस0डी0पी0 निधौली कलौं,भूतेश्वर वस्ती एवं अवागढ में क्रमश:-60,96,96 आवास पूर्ण है। विद्युत संयोजन हेतु धनराशि जमा कर दी गयी है। परियोजना अधिकारी डूडा को निर्देश दिया गया कि विद्युत संयोजन होने के बाद 03 योजनाओं का एक सप्ताह में हस्तान्तरण कराया जाय। परियोजना अधिकारी डूडा को निर्देशित किया गया कि अधिशायी अभियन्ता,विद्युत (ग्रामीण) एवं कार्यदायी संस्था से समन्वय स्थापित कर मार्च,2017 तक समस्त कार्य पूर्ण कराये। मॉडल स्कूल नगर बझेरा (अलीगंज), मुईददीनपुर(जैथरा) एवं गहराना(निधौली कलौं) का कार्य चल रहा है मॉडल स्कूल नगर बझेरा एवं मुईददीनपुर का कार्य 31 मार्च,2017 तक पूर्ण कर हस्तान्तरण कराये। मॉडल स्कूल गहराना का कार्य अप्रैल, 2017 तक पूर्ण कराकर हस्तान्तरण कराये। जनपद में चल रही समस्त योजनाओं में अवशेष कार्यों का विवरण 02 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-परियोजना प्रबन्धक-सी0एण्ड डी0एस0/डूडा/जिला विद्यालय निरीक्षक)

