


निरीक्षण टिप्पणी

निरीक्षण कर्ता का नाम	:	विजय किरन आनन्द
निरीक्षण कर्ता का पदनाम	:	जिलाधिकारी, एटा
निरीक्षित स्थल	:	एटा-सहावर मार्ग
निरीक्षण का दिनांक:	:	18.03.2017

मेरे द्वारा दिनांक: 18.03.2017 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एटा-सहावर मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री वाहिउ बक्श, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, एटा व सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, एटा के साथ साथ अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

इस मार्ग पर चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का निर्माण वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ होकर वर्ष 2015 तक पूर्ण हुआ। उक्त मार्ग की लम्बाई 10.00 कि०मी० तथा चौड़ाई 07 मी० का निर्माण लागत मु० 1786.30 लाख रूपया से मै० जुगेन्द्र सिंह एण्ड कम्पनी द्वारा कराया गया है। मार्ग के प्रथम भाग में 400 मी० 30 से०मी० मोटाई में सी०सी० निर्माण तथा शेष में बिटुमिन रोड का निर्माण कराया गया है। सी०सी० रोड का निर्माण गुणवत्तापरक नहीं पाया गया। जगह-जगह जोड़ पर काफी ऊँचा-नीचा (Undulation) पाया गया तथा कई स्थानों पर सी०सी० रोड उखड़ने की स्थिति में है।



निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सी०सी० रोड का निर्माण गुणवत्तापरक एवं मानक के अनुरूप नहीं कराया गया है। अतः अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, एटा से अपेक्षा की जाती है कि सी०सी० रोड का निर्माण मानक के अनुरूप गुणवत्तापरक न होने के संबंध में तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। साथ ही सी०सी० रोड के सुधार हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियंता, लो०नि०वि०)

बिटुमिन रोड पर भी काफी ऊँचा नीचा (Undulation) पाया गया तथा आवादी क्षेत्र में नाली का निर्माण भी नहीं कराया गया है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि आगणन में नाली निर्माण न

